

ELEKTRISCHES

Lampen und Steckdosen.

Jetzt geht es darum, dass die Schalter und Steckdosen überprüft werden. Ebenso die Montage der Netzwerkstecker.



Robert Hiesmayr

Endspurt beim Bodenverlegen.

Jetzt kommen noch die Sockelleisten und dann kann endlich geputzt werden, bevor die Möbel aufgestellt werden können.

Sogar die Schnittflächen der Sockelleisten wurden von Alois Eckmann noch mit Furnier überzogen, damit alles sehr schön aussieht.



Montage der WC Trennwände.

Am 16.9. wurden die WC Trennwände aufgestellt. Ebenso die Schiebewand zum Lager.

Montage der Sanitäranlagen.

Am 22.9. wurden alle Sanitäranlagen montiert und in Betrieb genommen.

In Summe wird es 2 Damen WC geben und ein größeres Uni-Sex WC.

Reinigung und Einrichten

Immer wieder musste der Pfarrhof zumindest vom Ärgsten gereinigt werden. Sei es nach dem Fliesenlegen oder weil



doch wieder etwas neu aufgestemmt oder verputzt werden musste.

Brigitte Hiesmayr putzt das gröbste, damit Robert Hiesmayr wieder in einer „ordentlichen „Baustelle weitermachen kann.

KELLER!

Und weil die Baustelle eh noch einige Stunden an Mehrarbeit verträgt☺, haben wir auch gleich die Kellerräume hergerichtet.

Neue Stromverkabelung, Neue Lampen und ausmalen.

Auch das Stieengeländer wurde neu gemacht.

Möbel aufstellen

Als Möbelpacker fungierten Hermann Höpolseder und Robert Hiesmayr.

Jetzt ist es wirklich soweit. Die Möbel sind gestellt, die Bilder sind aufgehängt, Vorhänge sind auch schon da und Pater Michael kann wieder in seine gewohnte Umgebung einziehen.