

Tonnen Putzmaterial. Anstelle von einem Tag waren wir 3 Tage beschäftigt, weil nicht alles gleich aufgetragen werden konnte.



PORIT Isolierung

Zwischen 15 und 17cm wurden eingearbeitet. Schwierig war es den Bereich des Kellergewölbe ordentlich abzudichten. Dies haben wir in viel Kleinarbeit erledigt.



Hermann Höpoltseider

Fußbodenheizung

Ein sehr einfaches System wurde uns von der Firma Pauzenberger empfohlen. Die schwarzen Matten wurden exakt eingeschnitten und am 23.6.2016 dann die Heizungsrohre verlegt.

E-Strich

Am Samstag den 25.6.2016. wurde der E-Strich eingebracht.

Sanierung der Gewölbe:

Diese gehören abgekratzt, neu verspachtelt, die Übergänge zu den Wänden müssen angepasst werden und anschließend noch fein verrieben

werden, bevor die mineralische Malerfarbe aufgetragen wird. DANKE an Lösch Franz, der dies immer zu später Stunde erledigt hat



JULI 2016

Im Juli war haben wir alle Steckdosen und Schalter montiert.

Fast alle Lampen wurden aufgehängt oder verschraubt.

Der Zählerkasten ist nunmehr voll funktionsfähig

Boden- und Fliesenleger

Die Boden- und Fliesenleger sind Stundenweise im Einsatz. Dies deshalb, weil immer wieder gewisse Stellen erst austrocknen müssen, bevor es weitergeht.

Der Holzboden ist fast fertig verlegt.

Auch hier wurde immer vor oder nachdem man in die normale Arbeit geht, einiges an Quadratmetern verlegt



Robert Hiesmayr